

CHECKLISTA ISOCERT

För montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg.

Entreprenörens namn/telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Adress

Startdatum

Slutdatum



Arbetsinstruktionen hittar du på www.isodran.se. Punkter markerade med * dokumenteras med bild.

Sid 1 (3)

Fyll i eventuella kommentarer under varje punkt.

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓
1	Inspektera källarutrymmen och notera eventuella fuktgenomslag och sprickor.* 	
2	Stor eller liten fuktbelastning? Kapitel 2.2, 5.2 och 5.3 <input type="checkbox"/> Stor fuktbelastning <input type="checkbox"/> Liten fuktbelastning 	
3	Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? Kapitel 2.1, figur 1 och 2a. 	
4	Har Isodrän filterduk placerats hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktvägg och makadam/lös Leca? Kapitel 2.1, figur 1.* 	
5	Har eventuellt tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? Kapitel 2.3, figur 3.* 	
6	Har eventuella skador på grundmuren lagats? Kapitel 2.3* 	
7	Vid utstickande grundsula, har hålkärl (frånlut) utförts enligt Kapitel 2.3, figur 3?* 	

8	Har dräneringsröret placerats enligt Kapitel 3.2, figur 3b alt 4? Beakta undantagen!*	
9	Är det korrekt fall på dräneringsröret? Kapitel 3.2	
10	Har tillräckligt antal inspektionsbrunnar installerats på dräneringsröret? Kapitel 3.3, figur 5a.	
11	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? Kapitel 4 samt dimensioneringstabell jordtryck	
12	Finns det tillräckligt med makadam/lös Leca runt dräneringsröret? Se Kapitel 5.2 och 5.3 med tillhörande figurer.	
13	Har Isodrän-skivorna runt grundsulan monterats enligt Kapitel 5.2 och 5.3 med tillhörande figurer?*	
14	Ifall motlutande terräng /djupa schakter, har Isodrän säkerhetsduk monterats enligt Kapitel 5.4, figur 15.*	
15	Är Isodrän-filterduk/filterdukskappan korrekt monterad uppe vid täcklisten enligt Kapitel 6.1, figur 17.*	
16	Är täcklisten fäst med Isodrän slagnit med ett c/c på maximum 150 mm? Kapitel 6.1, figur 17.*	

17	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig mängd Isodrän tätmassa eller Isodrän tätningslist? Kapitel 6.1, figur 17.*	
18	Har återfyllning och markplanering skett enligt enligt Kapitel 7 med tillhörande figurer.*	
20	Har fotodokumentation skett på de punkter som är markerade med en * samt överlämnats till beställaren!	
21	Har en komplett drän/dagvatten-ritning upprättats och överlämnats till beställaren? Brunnar skall även fotodokumenteras*	
21	Övriga kommentarer	

Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift Fastighetsägare

Bifogade handlingar/dokument:

Offert/Avtal	Dagvattenritning
Bilddokumentation	Övriga dokument, ange vad:
Dräneringsritning	