

CHECKLISTA ISOCERT 2

För montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg.



Entreprenörens namn/telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Montering klart

Arbetsinstruktionen hittar du på www.isodran.se. Punkter markerade med * dokumenteras med bild.

Sid 1 (2)

Fyll gärna i eventuella kommentarer:

Nr	Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion	Ut-fört ✓
1	Inspektera källarutrymmen och notera eventuella fuktgenomslag och sprickor.* _____	
2	Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? (sid 3) _____	
3	Har filterduk (nålfilt/termisk minimum 130 g/m ²) placerats hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktvägg och makadam/lös Leca? (sid 3-15) * _____	
4	Har eventuellt tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? (sid 4)* _____	
5	Har eventuella skador på grundmuren lagats? (sid 4)* _____	
6	Har ett hålkärl (frånlut) enligt figur 5 (sid 4) utförts på den utstickande sulan? _____	
7	Har dräneringsröret placerats på rätt djup enligt figur 5 (Sid 4)? Beakta undantagen! (sid 4)* _____	
8	Är det korrekt fall på dräneringsröret? (sid 4) OBS! Dränledningen kan under vissa omständigheter läggas utan fall, dock aldrig i bakfall. _____	
9	Finns det tillräckligt med makadam/lös Leca runt dräneringsröret? Figur 6, 7a, 7b (sid 5) och figur 9, 10a, 10b (sid 6)* _____	
10	Har tillräckligt antal inspektionsbrunnar installerats på dräneringsröret? (sid 4) _____	
11	Om dräneringsröret placerats i nivå med underkant betong, eller om det är stor fuktbelastning, är det då kompletterat med 200 mm ISODRÄN-skiva vid den nedersta delen och upp 500 mm från innergolv enl fig 9, 10a, 10b (sid 6)? Se även dimensionering (sid 5)* _____	

Nr	Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion	Ut-fört ✓
12	Vid utstickande sula, har det lagts två lager ISODRÄN-skivor på den utstickande sulan med en 0,2 mm åldersbeständig plastfolie mellan? Figur 7a, 7b (sid 5) och figur 10a, 10b (sid 6). Alternativ finns utan folie, gäller bara vid liten fuktbelastning och 200 mm isolering. (Sid 13)* _____	
13	Är det säkerställt hur drän/dagvatten tas om hand? (Ange i kommentar hur + eventuell bilaga) _____	
14	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? (sid 5) _____	
15	Ifall motlutande terräng/djupa schakter, har ISODRÄN-säkerhetsduk använts? (sid 7)* _____	
16	Är filterduken/filterdukskappan (nålfilt/termisk minimum 130 g/m ²) korrekt monterad uppe vid täcklisten? (sid 16) _____	
17	Är täcklisten fäst med slagnit med ett c/c på maximum 150 mm? (Sid 8, 16)* _____	
18	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig mängd tätmassa? (Sid 8, 16)* _____	
19	Vid återfyllnad, är frånlut 1:20, av marken från huset tillgodosett? (sid 16). OBS! Efterkontroll på våren samt ett år efter återfyllnad. OBS! Täcklisten ska alltid ligga under marknivån, ej synlig!* _____	
20	Har fotodokumentation skett på de punkter som är markerade med en * samt överlämnats till beställaren? _____	
21	Har en komplett drän/dagvatten ritning upprättats och överlämnats till beställaren? _____	
22	Övriga kommentarer _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	

Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift Fastighetsägare

Bifogade handlingar/dokument:

Offert/Avtal		Dagvattenritning	
Bildokumentation			Övriga dokument, ange vad:
Dräneringsritning			