

# CHECKLISTA **BESIKTNINGSMAN**

Sid 1 (3)

## ISODRÄN-systemet på källarvägg

Besiktningsföretag

Typ av besiktning

Besiktningsman

Fastighetsbeteckning

Adress

Besiktningsdatum

JA

NEJ

ISOCERT-entreprenör

**Arbetsinstruktionen hittar du på [www.isodran.se](http://www.isodran.se).**

Fyll i eventuella kommentarer under varje punkt.

Ej inspekterbart

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓	✗
1	Inspektera källarutrymmen och notera eventuella fuktgenomslag och sprickor. <hr/> <hr/>		
2	Stor eller liten fuktbelastning? Kapitel 2.2, 5.2 och 5.3 <input type="checkbox"/> Stor fuktbelastning <input type="checkbox"/> Liten fuktbelastning <hr/> <hr/>		
3	Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? Kapitel 2.1, figur 1 och 2a <hr/> <hr/>		
4	Har Isodrän filterduk placerats hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktvägg och makadam/lös Leca? Kapitel 2.1, figur 1 <hr/> <hr/>		
5	Har eventuellt tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? Kapitel 2.3, figur 3 <hr/> <hr/>		
6	Har eventuella skador på grundmuren lagats? Kapitel 2.3 <hr/> <hr/>		
7	Vid utstickande grundsula, har hålkärl (frånlut) utförts enligt Kapitel 2.3, figur 3 <hr/> <hr/>		

Ej inspekterbart

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓	✘
8	Har dräneringsröret placerats enligt Kapitel 3.2, figur 3b alt 4? Beakta undantagen! <hr/> <hr/>		
9	Är det korrekt fall på dräneringsröret? Kapitel 3.2 <hr/> <hr/>		
10	Har tillräckligt antal inspektionsbrunnar installerats på dräneringsröret? Kapitel 3.3, figur 5a <hr/> <hr/>		
11	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? Kapitel 4 samt <a href="#">dimensioneringstabell jordtryck</a> <hr/> <hr/>		
12	Finns det tillräckligt med makadam/lös Leca runt dräneringsröret? Se Kapitel 5.2 och 5.3 inkl. figurer. <hr/> <hr/>		
13	Har Isodrän-skivorna runt grundsulan monterats enligt Kapitel 5.2 och 5.3 med tillhörande figurer? <hr/> <hr/>		
14	Ifall motlutande terräng /djupa schakter, har Isodrän säkerhetsduk monterats enligt Kapitel 5.4, figur 15 <hr/> <hr/>		
15	Är Isodrän-filterduk/filterdukskappan korrekt monterad uppe vid täcklisten enligt Kapitel 6.1, figur 17 <hr/> <hr/>		

Ej inspekterbart

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓	✘
16	Är täcklisten fäst med Isodrän slagnit med ett c/c på maximum 150 mm? Kapitel 6.1, figur 17		
17	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig mängd Isodrän tätmassa eller Isodrän tätningstätt? Kapitel 6.1, figur 17		
18	Har återfyllning och markplanering skett enligt Kapitel 7 med tillhörande figurer?		
19	Har CHECKLISTA <b>ISOCERT</b> eller egenkontroll med fotodokumentation överlämnats till beställaren? <input type="checkbox"/> Checklista ISOCERT <input type="checkbox"/> Egenkontroll med foton		
20	Har en komplett drän/dagvatten-ritning upprättats och överlämnats till beställaren? Brunnar skall även fotodokumenteras. OBS! Krav för <b>ISOCERT</b> -entreprenörer.		
21	Övriga kommentarer		

Datum/Underskrift Besiktningsman

Bifogade handlingar/dokument:

Offert/Avtal	Dagvattenritning
Bilddokumentation	Övriga dokument, ange vad:
Dräneringsritning	