

# CHECKLISTA **BESIKTNINGSMAN**

Sid 1 (3)

## ISODRÄN-systemet på källarvägg

Besiktningsföretag

Besiktningsman

Fastighetsbeteckning

Adress

Typ av besiktning

Besiktningsdatum

JA

NEJ

ISOCERT-entreprenör

**Arbetsinstruktionen hittar du på [www.isodran.se](http://www.isodran.se).**

Fyll i eventuella kommentarer under varje punkt.

Ej inspekterbart

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓	✗
1	Inspektera källarutrymmen och notera eventuella fuktgenomslag och sprickor. Kapitel 1.4		
2	Stor eller liten fuktbelastning? Kapitel 2.2, 5.2 och 5.3 <input type="checkbox"/> Stor fuktbelastning <input type="checkbox"/> Liten fuktbelastning		
3	Är schakt utförd enligt arbetsinstruktionen? Kapitel 2.1, figur 1 och 2a.		
4	Har Isodrän filterduk placerats hela vägen ner till schaktbotten mellan schaktvägg och makadam/lös Leca? Kapitel 2.1, figur 1.		
5	Har eventuellt tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? Kapitel 2.3, figur 3.		
6	Har eventuella skador på grundmuren lagats? Kapitel 2.3		
7	Vid utstickande grundsula, har hålkärl (frånlut) utförts enligt Kapitel 2.3, figur 3?		

Ej inspekterbart

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓	✘
8	Har dräneringsröret placerats enligt Kapitel 3.2, figur 3b alt 4? Beakta undantagen!		
9	Är det korrekt fall på dräneringsröret? Kapitel 3.2		
10	Har tillräckligt antal inspektionsbrunnar installerats på dräneringsröret? Kapitel 3.3, figur 5a.		
11	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är? Kapitel 4 samt <a href="#">dimensioneringstabell jordtryck</a>		
12	Finns det tillräckligt med makadam/lös Leca runt dräneringsröret? Se Kapitel 5.2 och 5.3 inkl. figurer.		
13	Har Isodrän-skivorna runt grundsulan monterats enligt Kapitel 5.2 och 5.3 med tillhörande figurer?		
14	Ifall motlutande terräng /djupa schakter, har Isodrän säkerhetsduk monterats enligt Kapitel 5.4, figur 15?		
15	Är Isodrän-filterduk/filterdukskappan korrekt monterad uppe vid täcklisten enligt Kapitel 6.1, figur 17?		
16	Är täcklisten fäst med Isodrän slagnit med ett c/c på maximum 150 mm? Kapitel 6.1, figur 17.		

Ej inspekterbart

Nr	Benämningar, kapitel samt figurer hänvisar till vår arbetsinstruktion.	Utfört ✓	✘
17	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig mängd Isodrän tätmassa eller Isodrän tätningstätt? Kapitel 6.1, figur 17.		
18	Har återfyllning och markplanering skett enligt enligt Kapitel 7 med tillhörande figurer?		
19	Vilken part utför efterfyllningen? Kapitel 7.4 <input type="checkbox"/> Entreprenören <input type="checkbox"/> Fastighetsägaren		
20	Har CHECKLISTA ISOCERT eller egenkontroll med fotodokumentation överlämnats till beställaren? <input type="checkbox"/> Checklista ISOCERT <input type="checkbox"/> Egenkontroll med foton		
21	Har en komplett drän/dagvatten-ritning upprättats och överlämnats till beställaren? Brunnar skall även fotodokumenteras. OBS! Krav för ISOCERT-entreprenörer.		
22	Övriga kommentarer		

Datum/Underskrift Besiktningsman

Bifogade handlingar/dokument:

Offert/Avtal	Dagvattenritning
Bilddokumentation	Övriga dokument, ange vad:
Dräneringsritning	